



ที่ ฉข ๐๐๑๙/๐๕๓๗๕

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  
ถนนเรืองวุฒิ ฉข ๒๔๐๐๐

๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรียน นายอำเภอ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ฉข ๐๐๑๙/ว ๙๖๐ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สรุปรายงานความก้าวหน้า จำนวน ๑ ฉบับ  
๒. ปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึงจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งรายละเอียดการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้พื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานและให้รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ ทันทีที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือเมื่อข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงในระบบ Google Drive แบบ Real – time พร้อมรูปภาพกิจกรรม นั้น

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วพบว่าการดำเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ดังกล่าว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) จึงขอให้อำเภอได้เร่งรัดติดตามให้สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ดำเนินกิจกรรมตามปฏิทินแผนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔) ในห้วงระยะเวลาที่เหลือก่อนสิ้นสุดโครงการฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และห้วงระยะเวลาที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพุทธทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

โทร./โทรสาร ๐ ๓๘๕๑ ๑๒๓๙

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้  
ภายในปี ๒๕๖๕



Change for Good

รายงานความก้าวหน้าผลการใช้จ่ายงบประมาณกรมการพัฒนาชุมชน  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา  
ข้อมูล ณ วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	26,800.00	-	-	-	-	26,800.00	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่	45,200.00	23,366.00	-	23,366.00	51.69	21,834.00	รอดคงเหลืออยู่ระหว่างปีงบประมาณ
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	104,000.00	-	97,360.00	97,360.00	93.62	6,640.00	รอดคงเหลืออยู่ระหว่างปีงบประมาณ
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแก้ว							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	40,200.00	-	-	-	-	40,200.00	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	312,000.00	-	240,715.04	240,715.04	77.15	71,284.96	รอดคงเหลืออยู่ระหว่างปีงบประมาณ
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางละมุง							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่	45,200.00	45,200.00	-	45,200.00	100.00	-	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	208,000.00	208,000.00	-	208,000.00	100.00	-	
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางขัน							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	104,000.00	103,970.89	-	103,970.89	-	29.11	ให้แจ้งยอดคงเหลือคืนจังหวัด
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแปลงยาว							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	13,400.00	-	-	-	-	13,400.00	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	104,000.00	104,000.00	-	104,000.00	100.00	-	
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรสาชวาสน์							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่	58,110.00	58,110.00	-	58,110.00	100.00	-	
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	8,800.00	-	-	-	-	8,800.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่าตะโก							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
การขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง	67,000.00	-	-	-	-	67,000.00	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่	32,604.06	32,604.06	-	32,604.06	100.00	-	
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	368,771.22	264,771.22	-	264,771.22	71.80	104,000.00	
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคลองเขื่อน							
โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย	PO	รวมใช้ไป	คิดเป็นร้อยละ	คงเหลือ	หมายเหตุ
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 1 ไร่	45,200.00	33,167.04	-	33,167.04	73.38	12,032.96	ให้แจ้งยอดคงเหลือคืนจังหวัด
งานปรับปรุงพื้นที่ ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล ขนาด 3 ไร่	208,000.00	194,612.88	-	194,612.88	93.56	13,387.12	ให้แจ้งยอดคงเหลือคืนจังหวัด
กิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง	13,200.00	-	-	-	-	13,200.00	

